

แผนและความสำเร็จในการดำเนินงาน  
และการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙  
การดำเนินการตามแผน ในไตรมาส ที่ ๑-๒  
ประจํางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม  
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

**แผนและค่าความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ และค่าความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖**

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและคณะกรรมการเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน

(๑) แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้นำเงินมา	
๑	ก่อสร้างห้องรับรองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย	ขมวดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙.๐๐ ตารางเมตร	๓๘๐,๐๐๐	-			✓	๑ มี.ย.๖๕ - ๓๐ มิ.ย. ๖๕
๒	ก่อสร้างถนน คสล.จากถนน คสล.เดิม ถึง ฟาร์มแก่นายสมหวัง เสนนาดี	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๘๓,๐๐๐	-			✓	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ มิ.ย. ๖๕
๓	ก่อสร้างถนน คสล.จากถนน คสล.ถึง บ้านนางไส หอสูงเนิน	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๒.๕๐ ตารางเมตร	๑๓๗,๐๐๐	-			✓	๑ เม.ย.๖๕ - ๓๐ มิ.ย. ๖๕
๔	ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยางถึง นานายหาร	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร	๕๒,๐๐๐	-			✓	๑ เม.ย.๖๕ - ๓๐ มิ.ย. ๖๕

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
๕	ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนาทองใบแก้วแจ่มทอง ถึง สระประปา	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ตารางเมตร	๕๖,๐๐๐	-			✓	๑ เม.ย ๖๙- ๓๑ ก.ค. ๖๙
๖	ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายแพทย์ ประณะสา ถึง สวนนายสังวาล ชอบละคร	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๒,๐๐๐	-			✓	๑ เม.ย ๖๙- ๓๑ ก.ค. ๖๙
๗	ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านประคอง อุไรรัมย์ ถึง บ้านนายสมร แสงบัง	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๗๔,๐๐๐	-			✓	๑ พ.ค. ๖๙- ๓๑ ส.ค. ๖๙
๘	ก่อสร้างถนนคสล.บริเวณสระน้ำบ้านสระคูณ(ตำบลทิศตะวันตก)	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๗๙,๐๐๐	-			✓	๑ พ.ค. ๖๙- ๓๑ ส.ค. ๖๙
๙	ก่อสร้างถนนคสล.รอบสระน้ำประปา	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๑๘,๐๐๐	-			✓	๑ พ.ค. ๖๙- ๓๑ ส.ค. ๖๙
๑๐	ก่อสร้างถนนคสล.จากถนนนายชาติ พลค้ำมาถ ถึง นายนายสมศักดิ์ เหล็กดี	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๗๓,๐๐๐	-			✓	๑ มี.ค. ๖๙- ๓๑ พ.ค. ๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้นำดำเนินงาน	
๑๑	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากทางเพื่อพิมพ์สุดสี่เหลี่ยม ถึง หมายคีย์ อินทร์สี่เหลี่ยม	คงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๘๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๒๔,๐๐๐	-			✓	๑ มี.ค ๖๙-๓๑ พ.ค. ๖๙
๑๒	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบริเวณสวนนายสมัย ถึง ถนนชลลเดิม	คงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๘๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๙,๐๐๐	-			✓	๑ มี.ค ๖๙-๓๑ พ.ค. ๖๙
๑๓	ก่อสร้างถนนหินคลุกรอบป่าชุมชน	คงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๐๑,๐๐๐	-			✓	๑ มี.ค ๖๙-๓๑ พ.ค. ๖๙
๑๔	ขุดขยายสระน้ำหนองงู	ขุดขยายสระน้ำขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๑.๐๐ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๗๖,๐๐๐	-			✓	๑ มี.ค ๖๙-๓๑ พ.ค. ๖๙
๑๕	ขุดลอกสระป่าช้าเก่า	ขุดลอกสระ ช่วงที่ ๑ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๔๕,๐๐๐	-			✓	๑ มี.ค ๖๙-๓๑ พ.ค. ๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยัง ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑๖	วางท่อระบายน้ำคสล. จากบ้านนางสาวสมจิตร์ ถึง บ้านนางมะลิวรรณ	วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๐ เมตร จำนวน ๑๕๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคสล. จำนวน ๑๘ บ่อ	๓๗๓,๐๐๐				✓	๓๑ ส.ค. ๖๗
๑๗	วางท่อระบายน้ำคสล. จากบ้านนายใส ถึง บ้านนายแหลมทอง โนนหิน	วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๐ เมตร จำนวน ๑๕๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคสล. จำนวน ๑๘ บ่อ	๓๗๔,๐๐๐				✓	๓๑ ส.ค. ๖๗
๑๘	วางท่อระบายน้ำคสล. จากสี่แยก ถึง หน้าวัด ๒ ผัง	วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๐ เมตร จำนวน ๑๕๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคสล. จำนวน ๑๘ บ่อ	๓๗๐,๐๐๐				✓	๓๑ ส.ค. ๖๗
๑๙	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากถนนลาดยาง ถึง โรงเรียนบ้านสระคูม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๕.๐๐ ตารางเมตร	๓๗๗,๐๐๐				✓	๓๐ ก.ย ๖๗
๒๐	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากร้านค้าชุมชน ถึง บริเวณบ้านยาลิที่ท่ามา	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๘๔,๐๐๐				✓	๓๐ ก.ย ๖๗
๒๑	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสามแยกบ้านนางชู ศุภโคตร ถึง บ้านนายมนตรี	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๔๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๖๐,๐๐๐				✓	๓๐ ก.ย ๖๗
๒๒	วางท่อระบายน้ำหมู่บ้าน	ขุดดินและถมดิน(เพื่อวางท่อระบายน้ำ)ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒,๘๓๔.๐๐ เมตร วางท่อพีวีซี แข็ง ท่อระบายน้ำชนิดปลายธรรมดาศูนย์ ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๘๒๐.๐๐ เมตร วางท่อพีวีซี แข็ง ท่อระบายน้ำชนิดปลายธรรมดาศูนย์ ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๑,๙๑๔.๐๐ เมตร	๓๗๗,๐๐๐				✓	๓๑ พ.ค. ๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม

(๑) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ณ ปีที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ได้ ดำเนินงาน	
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจําเป็นค่าใช้จําตามโครงการ วันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			๓๑ ม.ค. ๖๙

ศูนย์พัฒนาศึกษาและวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม

๑๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานพิเศษ/ส่งเสริมและสนับสนุนการ

(๑) พัฒนาศึกษาและวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม (งานพิเศษและสนับสนุนการ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้นำดำเนินงาน	
๑	โครงการกีฬาสีต้านยาเสพติดตำบลโคกสูง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโคกสูง	๒๕๐,๐๐๐				✓	๓๑ ส.ค. ๖๙
๒	โครงการจัดตั้งทีมรักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งทีมรักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๕	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			๓๐ พ.ย. ๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทขององค์กรผู้สูงอายุในชุมชนธรรม จากวิสัยทัศน์และวิสัยปฏิบัติ  
 (๓) แผนงานการพัฒนาอาสาสมัครและนิเทศแผนงาน(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลา
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการประเพณีบุญโพนขวัญสาวस्ता	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีบุญขวัญสาวस्ता	๘๐,๐๐๐	-			✓			๓๑ พ.ค. ๖๙
๒	โครงการประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	-			✓			๓๐ เม.ย. ๖๙

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสวัสดิการสังคม การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส/ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน

(๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้นำดำเนินงาน	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๒๐,๐๐๐	-			✓	๓๐ มิ.ย. ๖๙
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-			✓	๓๑ ส.ค. ๖๙
๓	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลโคกสำเภา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลโคกสำเภา	๓๐,๐๐๐	-			✓	๓๑ ส.ค. ๖๙

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนาางานด้านสวัสดิการสังคม การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส/ส่งเสริมแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดำเนินงานชีวิตแบบพอเพียงเกษตรอินทรีย์/ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน

(๕) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาแล้วเสร็จ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้	
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับค่าเป็นงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม.๑-๑๒	๒๕๐,๐๐๐	-			✓	๓๐ ก.ย. ๖๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

๓.๑. สืบเนื่องจากการพัฒนาาระบบบริการด้านสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน ตลอดจนรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานสาธารณสุข(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาสภา ดำเนินการแล้วเสร็จ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีผู้นำร่วมของประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน	๒๑,๗๐๐			✓		๓๑ พ.ค. ๖๙
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง	๕๑,๐๙๐	๕๑,๐๙๐	✓			๓๐ เม.ย. ๖๙
๓	โครงการเฝ้าระวังป้องกันการจมน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันการจมน้ำ	๕,๐๐๐			✓		๓๐ มิ.ย. ๖๙
๔	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมเป็นถิ่นแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและระบบการดูแลสุขภาพประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมเป็นถิ่นแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและระบบการดูแลสุขภาพประชาชน	๒๐,๐๐๐			✓		๓๑ ก.ค. ๖๙

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น/พัฒนาบุคลากรของอปท.ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างและสนับสนุนให้อปท.มีการบริหารจัดการที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักการมาภิบาลโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑)แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้	
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	เพื่อให้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	๕๙๕,๐๐๐	✓			๓๐ มี.ค. ๖๙
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านบริหารจัดการและด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านบริหารจัดการและด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	-		✓		๓๐ ก.ย. ๖๙
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนของกรมการส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นที่ "สถานพักกลาง" สำหรับอพท.ในเขตพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนของกรมการส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นที่ "สถานพักกลาง" สำหรับอพท.ในเขตพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๑๖,๐๐๐	-		✓		๓๐ ก.ย. ๖๙
๔	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	-		✓		๓๐ ก.ย. ๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงานเสร็จ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ ได้ ดำเนินงาน	
๕	โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี ๒๕๖๙ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๑๕,๐๐๐	-		✓		๓๐ ก.ย.๖๙
๖	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอลำปลายมาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอลำปลายมาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	-		✓		๓๐ ก.ย.๖๙

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น/พัฒนาบุคลากรของอปท. ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างและสนับสนุนให้อปท. มีการบริหารจัดการที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักการมาภิบาลโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๒) แผนงานบริหารทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ดำเนินงาน	
๑	โครงการการจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๓๑-๒๕๓๕)	เพื่อใช้จ่ายตามโครงการการจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-			✓	๓๐ ก.ย. ๖๙
๒	โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลโคกกล่าม	เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลโคกกล่าม	๒๐,๐๐๐	-			✓	๓๐ ก.ย. ๖๙

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น/พัฒนาบุคลากรของอปท. ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยการ  
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างและสนับสนุนให้ออปท. มีการบริหารจัดการที่ดีมีการบริหารจัดการที่ภายใต้หลักการมาภิบาลโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม  
ร่วมของประชาชน

(๓)แผนงานบริหารทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ ได้	
๑	โครงการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ออปท. โคนก ลำม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่ ออปท. โคนกลำม	๑๐,๐๐๐	-			✓	๓๑ พ.ค. ๖๙
๒	โครงการอบรมความรู้ ด้านระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	โครงการอบรมความรู้ด้าน ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล โคกลำม	๒๐,๐๐๐	-			✓	๓๑ ก.ค. ๖๙

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น/พัฒนาบุคลากรของอปท. ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างและสนับสนุนให้อปท. มีการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารจัดการที่ภายใต้หลักการมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๓) แผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	<p>เพื่อ อำนวยค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p>-ค่าอาหารกลางวัน ศพด.</p> <p>-เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>-เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	๓๐๑,๖๕๐	-		✓		๓๐ ก.ย.๖๙
๒	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน(โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการผู้พิทักษ์. จำนวน ๖ แห่ง	เพื่อ อำนวยค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน จำนวน ๖ แห่ง	๑,๙๓๑,๐๐๐	-		✓		๓๐ ก.ย.๖๙

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น/เสริมสร้างและสนับสนุนให้อบต.มีการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน (๔)แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้นำดำเนินงาน	
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	-	✓			๓๐ ก.ย. ๖๙