

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเฒ่า



องค์การบริหารส่วนตำบลลำเฒ่า อำเภอลำปลายมาศ

จังหวัดบุรีรัมย์

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและความจำเป็นพื้นฐานอย่างครอบคลุม

(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านนิคทอง หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนางสุพิศ กิ่งแก้ว-สามแยกบ้านนายชะอ้อน บึงจันทร์)	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร	๒๔๗,๐๐๐	มี.ค -มี.ย.๖๗		✓	○		
๒	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านพักกตพหุหมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนายช่วง อินทร์เลี้ยง-สามแยกสระคูงเลาปูน)	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๓,๐๐๐	มี.ค -มี.ย.๖๗		✓	○		
๓	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านสระคูม หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนางนา กิ่งกระโทก-บ้านนายอุดม กอนปรัส)	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๙.๐๐ ตารางเมตร	๒๑๕,๐๐๐	มี.ค -มี.ย.๖๗		✓	○		
๔	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองงวง หมู่ที่ ๕ (จากบ้านหนองงวง-บ้านโคกสนวน(ต.ตลาดโพธิ์))	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๔.๕๐ ตารางเมตร	๒๒๓,๐๐๐	มี.ค -มี.ย.๖๗		✓	○		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๕	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองเต็งวัว หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายสำเร็จ-วัดหัวหวาย)	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร	๘๗,๐๐๐	มี.ค.-มี.ย.๖๗		✓	○		
๖	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองเต็งวัว หมู่ที่ ๑๐ (จากวัด-สระหนอง)	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๒๓,๐๐๐	มี.ค.-มี.ย.๖๗		✓	○		
๗	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๑ (จากสระประปา-ป่าชุมชน)	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๓,๐๐๐	มี.ค.-มี.ย.๖๗		✓	○		
๘	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนายพรหมผล กาญจนภาค-สวนนายบุญชู ประสงค์)	ลงทุนคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๑.๕๐ ลบ.ม.	๗๔,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	✓		๓๗,๐๐๐		
๙	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกลำม หมู่ที่ ๗ (จากโรงเรียนชน-สระประมงตำบลทิศตะวันออก)	ลงทุนคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ลบ.ม.	๒๑๗,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	✓		๑๑๐,๐๐๐		
๑๐	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโพนแดง หมู่ที่ ๔ (จากถนนงิ้ว-ชะลอมชน-สามแยกเชื่อมบ้านลุมวง)	ลงทุนคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๗.๕๐ ลบ.ม.	๖๗,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	✓		๓๕,๐๐๐		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑	ก่อสร้างถนนดินลูกรักบ้านใหม่ต.ทุ่งที่ ๔ (สายเรียบสองฝั่งคลองอสามเขียว)	ลงพื้นที่ปลูกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๒๗.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณวัสดุที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๗๕ ลบ.ม.	๑๗๑,๐๐๐	ค.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	✓			๘๗,๐๐๐	
๑๒	ก่อสร้างถนนดินลูกรักบ้านหนองสูง หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนางสาวสายรุ่ง ศรี-น่ายาง พรงสีลม ฝั่งเนิน)	ลงพื้นที่ปลูกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณวัสดุที่ไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ลบ.ม.	๔๒,๐๐๐	ค.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	✓			๒๑,๐๐๐	
๑๓	ก่อสร้างถนนดินลูกรักบ้านหนองสูง หมู่ที่ ๕ (จากนางสาวคำดีปะ ประกอบผล-นางน่ายาง บุญใหม่)	ลงพื้นที่ปลูกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณวัสดุที่ไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ลบ.ม.	๔๒,๐๐๐	ค.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓			๒๑,๐๐๐	
๑๔	ก่อสร้างถนนดินลูกรักบ้านหนองสูงต.ทุ่งที่ ๖ (จากบ้านหนองตาเรือง-เขตรับผิดชอบตำบลโคกใหม่ ค.หินลูก)	ลงพื้นที่ปลูกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณวัสดุที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ลบ.ม.	๑๒๖,๐๐๐	ค.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓			๐	
๑๕	ก่อสร้างถนนดินลูกรักบ้านหนองตาเรือง หมู่ที่ ๖ (จาก ต.ระแงะ ำ - ป.ำ สี ำ สหชาตมนตรี)	ลงพื้นที่ปลูกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณวัสดุที่ไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ ลบ.ม.	๓๓,๐๐๐	ค.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓			๐	
๑๖	ก่อสร้างถนนดินลูกรักบ้านหนองตาเรือง หมู่ที่ ๖ (จาก ส.บ.แยกบางจรรยาภกาที่ ส.บ.จร.ต.ระแงะ) (ขอบแนว)	ลงพื้นที่ปลูกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณวัสดุที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม.	๑๔๕,๐๐๐	ค.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓			๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ติดตั้ง จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑๗	ก่อสร้างสำนักงานของช่าง ออป.โตกลั่น	ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙๖.๐๐ ตร.ม.	๙๒๖,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓	๐	
๑๘	วางท่อระบายน้ำคสล.บ้าน โนนสำราญ หมู่ที่ ๒ (จาก สะพานของเมน-สี่แยกบ้าน นายอุดม พลแสน)	วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘๘.๐๐ เมตร พร้อมบ่อ พัก คสล. จำนวน ๑๖ บ่อ	๓๐๕,๐๐๐	มี.ค.๖๗-มี.ย.๖๗			✓	๐	
๑๙	วางท่อระบายน้ำคสล.บ้าน สูงม่วง หมู่ที่ ๑ (จากบ้าน นายคำบ้อง สวรรค์รัมย์-บ้าน นางสำราญ สุคนธา)	วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘๗.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ	๓๐๔,๐๐๐	มี.ค.๖๗-มี.ย.๖๗			✓	๐	
๒๐	วางท่อระบายน้ำคสล.บ้าน หนองโตนน้อย หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายสุข-บ้านนาย อ่อน)	วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๕๘.๐๐ เมตร พร้อมบ่อ พัก คสล. จำนวน ๑๖ บ่อ	๓๓๑,๐๐๐	มี.ค.๖๗-มี.ย.๖๗			✓	๐	
๒๑	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านสระสูง หมู่ที่ ๔	วางท่อประปา PVC เส้น ๓ นิ้ว ปลายเรียบ ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร	๘๕,๐๐๐	มี.ค.๖๗-มี.ค.๖๗			✓	๐	
๒๒	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านโนนแดง-พรมบัวรอง หมู่ที่ ๙	วางท่อประปา PVC เส้น ๓ นิ้ว ปลายเรียบ ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร	๖๕,๐๐๐	มี.ค.๖๗-มี.ค.๖๗			✓	๐	
รวม			๔,๕๙๗,๐๐๐						

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ ส่งเสริมพัฒนาตามแนวทางการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดำเนินงานชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์/ส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพให้แก่ประชาชน

(๑)แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พระราชทาน	เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๒๐,๐๐๐	ค.ศ.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนเมล็ดพืช	เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนเมล็ดพืช	๑๓,๕๐๐	ม.ค.๖๗-เม.ย. ๖๗			✓	๐	
		รวม	๓๓,๕๐๐						

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเฒ่า

๓.๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑.๑. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน ตำบลารักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑)แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗- เม.ย. ๖๗	✓			๖,๕๕๐	
		รวม	๓๐,๐๐๐						

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น/ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโคกสำราญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโคกสำราญ	๒๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	✓		๒๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการประเพณีบุญโพนประชาสารตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีบุญโพนประชาสารตำบล	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗		✓	๐	
๓	โครงการประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-พ.ค.๖๗		✓	๐	
		รวม	๔๐๐,๐๐๐					

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

๓.๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๓.๓.๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสวัสดิการสังคม การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส/ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน

(๓)แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศึกษาภาพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาศึกษาภาพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ค.๖๗			✓	๐	
๒	โครงการอบรมและส่งเสริม อาชีพให้กับประชาชน ตำบลโคกสำราญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนตำบลโคกสำราญ	๔๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐	
		รวม	๖๐,๐๐๐						

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๓.๔ ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสวัสดิการสังคม การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส/ส่งเสริมแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาตามแนวทางการพระราชดำริของ
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงเกษตรอินทรีย์/ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน
 (๔)แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามแผนทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ม.๑-๑๒	๒๕๐,๐๐๐	ม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	๐	
		รวม	๒๕๐,๐๐๐					

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลที่ยุทธศาสตร์ชาติ สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
 ๔๑ สนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริการด้านสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน ตลอดจนรักษาความสะอาด ความเป็น
 ระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น
 (๑)แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ และควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ และควบคุมโรคติดต่อ	๔๖,๑๗๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗			✓	๐	
๒	โครงการส่งเสริมการคิด แยกขยะ(ขยะเป็น ๐)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมการคิดแยกขยะ(ขยะเป็น ๐)	๑๔,๓๐๐	ก.พ. ๖๗- มี.ค.๖๗			✓	๐	
		รวม	๖๐,๔๗๐						

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

ศูนย์สารสนเทศการพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๕๑ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น/พัฒนาบุคลากรของอปท. ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประชาชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างและสนับสนุนให้อปท.มีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการบริการที่สําคัญได้พัฒนากิจกรรมร่วมกับอปท.โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
(๓.๑)แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตั้งต้นการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในกาช่วยเหลือประชาชนของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" สำหรับอปท.ในเขตพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" สำหรับอปท.ในเขตพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗			✓	๐	
๒	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐	
๔	โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓			๑๐,๐๐๐	
		รวม	๔๕,๐๐๐						

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

ศูนย์การศึกษาพัฒนาตำบลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ๕๕๑ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น/พัฒนาบุคลากรของอปท. ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและ
 ประชาชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างและสนับสนุนให้อบต.มีการบริหารจัดการที่ดีมีการบริหารจัดการที่กล้าปฏิบัติภารกิจกับกลไกโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
 (๑.๒)แผนงานบริหารทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ อบต.โคกสำราญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ อบต.โคกสำราญ	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค. ๖๗			✓	๐	
		รวม	๓๐,๐๐๐						

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ๕.๒ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างและสนับสนุนให้อัฒตติภาพการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวัน ศพด. -เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๙๗๗,๙๕๐	ต.ค ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓			๔๐๓,๙๐๔	
๒	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๖ แห่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน จำนวน ๖ แห่ง	๖,๙๒๗,๒๐๐	ต.ค ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓			๑,๐๒๙,๔๕๐	
		รวม	๓,๑๐๐,๕๕๐						

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๓ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น/เสริมสร้างและสนับสนุนให้อบต.มีการบริหารจัดการที่ดีมีการบริหารจัดการที่สุจริต
หลักธรรมาภิบาลโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน/ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๓)แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน หลักประกันสังคม ร้อยละ ๕ ของ ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๑๗๕,๐๐๐	ต.ค ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓			๘๖,๙๕๓	
๒	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทนให้ความคุ้มครองพนักงาน จ้าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทนให้ความคุ้มครองพนักงาน จ้าง	๑๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓			๓,๕๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓			๕,๖๓๒,๔๐๐	
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความ พิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	๔,๖๑๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓			๒,๒๒๖,๘๐๐	
๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่พึ่งพา ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว	๗๒,๐๐๐	ต.ค ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	
๖	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีเหตุ ฉุกเฉิน	๒๐๐,๐๐๐			✓		๐	
๗	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือทั้งที่ ตามกฎหมายว่า ด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๑๕๒,๓๐๐	ม.ค.๖๗ - มิ.ค ๖๗	✓			๑๒๒,๐๐๐	
		รวม	๑๗๒,๙๐๐,๐๐๐						